



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

106322/2021

Atividade concluída



Processo: 19807e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 266a27c2-fea4-4de8-b682-29361f29f19c

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **SOLANGE DE MATOS COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOLANGE DE MATOS COSTA**
Registro: **30000794553A** RNP: **0518043072**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20190126603** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/08/2019** Baixada em: **05/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **4M MÁQUINAS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA**
Endereço do contratante: **PRAÇA MONSENHOR TOBIAS**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **14.105.191/0001-60**
Nº: **321**

CEP: **46470000**

Cidade: **RIACHO DE SANTANA**

Contrato: **103/2019**

Celebrado em: **25/07/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Valor do contrato: **R\$ 239.320,49**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA NICOLAU RIBEIRO E RUA JOSÉ RAIMUNDO E SILVA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

Nº:

CEP: **46470000**

Complemento:

Cidade: **RIACHO DE SANTANA**

Data de início: **25/07/2019**

Conclusão efetiva: **31/12/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **14.105.191/0001-60**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2851.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 57.14 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 2851.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2908.77 METRO QUADRADO;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

Número da ART: **BA20200279429** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/03/2020** Baixada em: **09/03/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **4M MÁQUINAS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA**
Endereço do contratante: **PRAÇA MONSENHOR TOBIAS**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **14.105.191/0001-60**
Nº: **321**

CEP: **46470000**

Cidade: **RIACHO DE SANTANA**

Contrato: **103/2019**

Celebrado em: **25/07/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Valor do contrato: **R\$ 239.320,49**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA NICOLAU RIBEIRO E RUA JOSÉ RAIMUNDO E SILVA, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA, BA - 46470000**

Nº:

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

CEP: **46470000**

Complemento:

Cidade: **RIACHO DE SANTANA**

Data de início: **25/07/2019**

Conclusão efetiva: **30/06/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **14.105.191/0001-60**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2851.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 57.14 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 2851.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2908.77 METRO QUADRADO;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Aditivo: 1 aditivo do contrato 103/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/08/2021, às 10:41.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

106322/2021

Atividade concluída



Processo: 19807e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 266a27c2-fea4-4de8-b682-29361f29f19c

Número da ART: BA20200352013 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2020 Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: 4M MÁQUINAS LTDA ME

Contratante: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Endereço do contratante: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS

Complemento:
Cidade: RIACHO DE SANTANA
Contrato: 103/2019

Valor do contrato: R\$ 239.320,49

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA RUA RUA NICOLAU RIBEIRO E RUA JOSE RAIMUNDO E SILVA,
321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA, BA - 46470000

Complemento:

Cidade: RIACHO DE SANTANA

Data de início: 25/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

CPF/CNPJ: 14.105.191/0001-60

Nº: 321

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 46470000

Celebrado em: 25/07/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 46470000

CPF/CNPJ: 14.105.191/0001-60

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2851.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 57.14 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 2851.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 2908.77 METRO QUADRADO;

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Aditivo: 2º aditivo - contrato 103/2019

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DO ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 106322/2021

09/08/2021, 21:22

bw704

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/pub/col/>, com a chave: bw704





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, entidade de direito público, situada na Praça Monsenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana, CEP 46470-000, no estado da Bahia, inscrita no CNPJ 14.105.191/0001-60, atesta para os devidos fins que a empresa **4M MÁQUINAS LTDA**, com CNPJ sob nº 18.363.197/0001-99, através da sua responsável técnica, a Sr.^a **Solange de Matos Costa**, Engenheira Civil, com registro no CREA-BA sob Nº **051.804.507-2** e ART de execução Nº **BA20200352013**, executou os serviços referentes a **pavimentação em paralelepípedos das Ruas Nicolau Ribeiro de Carvalho e José Raimundo e Silva, no Bairro Mato Verde, na sede do município de Riacho de Santana**, de maneira totalmente eficaz e satisfatórios em termos de quantidade proporcional prevista na planilha do procedimento licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme relacionado abaixo:

- Nº do Contrato: 103/2019
- Data do Contrato: 25/07/2019
- Valor do Contrato: R\$ 239.320,49
- Período de execução: 25/07/2019 a 10/12/2020
- Prazo contratual (início e término): 25/07/2019 a 31/12/2020

RELACÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS NO BAIRRO MATO VERDE						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Previsto	Executado
1	SINAPI	74209/001	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	100,00%
2			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
2.1			PAVIMENTAÇÃO DA RUA NICOLAU RIBEIRO DE CARVALHO			
2.1.1	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.508,77	100,00%
2.1.2	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.481,00	100,00%

Praça Monsenhor Tobias, 321 – Centro – Riacho de Santana-BA CEP 46470-000
CNPJ: 14105191/0001-60

Gustavo Oliveira Magalhães
ENGENHEIRO CIVIL
CONTRATO Nº 104352-6
CREA - BA 0514013257

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106322/2021, emitida em 09/08/2021

Certidão nº 106322/2021
10/08/2021, 10:41

Chave de Impressão: bw704

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Praça Monsenhor Tobias, 321
 CNPJ: 14.105.191/0001-60

2.1.3.	SINAPI	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.033,64	100,00%
2.1.4.	SINAPI	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	122,12	100,00%
2.1.5.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	1.481,00	100,00%
2.1.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (E = 0,05 M)	M3	27,77	100,00%
2.1.7.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	370,25	100,00%
2.1.8.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS - 105 HP * CAP. 1,72M3	M3	911,53	100,00%
2.1.9.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTS KM	M3XKM	4.557,63	100,00%
2.1.10.	SINAPI	73816/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	100,00%
2.1.11.	SICRO (MAR/2018)	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	2,00	100,00%
2.1.12.	COMP.	5181/ORSE	Rampa para portadores de necessidades especiais conforme NBR 9050, incluso piso tátil alerta	UN	6,00	100,00%
2.2.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ RAIMUNDO E SILVA			
2.2.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.400,00	100,00%
2.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.370,63	100,00%
2.2.3.	SINAPI	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	670,85	100,00%
2.2.4.	SINAPI	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	30,31	100,00%
2.2.5.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	1.370,63	100,00%
2.2.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (F = 0,05 M)	M3	29,37	100,00%
2.2.7.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	391,61	100,00%
2.2.8.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS - 105 HP * CAP. 1,72M3	M3	640,55	100,00%

Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro - Riacho de Santana-BA CEP 46470-000
 CNPJ: 14105191/0001-60

Gustavo Oliveira Magalhães
ENGENHEIRO CIVIL
 CONTRATO Nº 104352-6
 CREA - BA 0514013257

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106322/2021, emitida em 09/08/2021



Certidão nº 106322/2021
 10/08/2021, 10:41

Chave de Impressão: bw704

Este documento encontra-se registrado neste ato em 10/08/2021 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - BAHIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Praça Monsenhor Tobias, 321
 CNPJ: 14.105.191/0001-60

2.2.9.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT5 KM	M3XKM	3.202,73	100,00%
2.2.10.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	100,00%
2.2.11.	SICRO (MAR/2018)	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	2,00	100,00%
2.2.12.	COMP.	5181/ORSE	Rampa para portadores de necessidades especiais conforme NBR 9050, incluso piso tátil alerta	UN	5,00	100,00%
TOTAL						100,00%

Riacho de Santana, 14 de janeiro de 2021.

Mayson Gustavo Soares Fernandes
 Representante Legal da Contratante
 Mayson Gustavo Soares Fernandes
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Mayson Gustavo S. Fernandes
 SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
 E SERVIÇOS URBANOS
 DECRETO Nº 84/01 DE FEVEREIRO 2021

Gustavo Oliveira Magalhães
 Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra
 Gustavo Oliveira Magalhães
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0514013257
Gustavo Oliveira Magalhães
ENGENHEIRO CIVIL
CONTRATO Nº 104352-6
CREA - BA 0514013257

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106322/2021, emitida em 09/08/2021



Certidão nº 106322/2021
 10/08/2021, 10:41

Chave de Impressão: bw704

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2021 e contém 3 folhas

Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro - Riacho de Santana-BA CEP 46470-000
 CNPJ: 14105191/0001-60





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52859/2020

Atividade em andamento

Página

Processo: 19807e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37
Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 266a27c2-fea4-4de8-b682-29361f29f19c

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **SOLANGE DE MATOS COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOLANGE DE MATOS COSTA**
Registro: **3000079455BA** RNP: **0518045072**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20190155626** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **4M MÁQUINAS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ** CPF/CNPJ: **13.676.986/0001-66**
Endereço do contratante: **PRAÇA Oliveira Brito** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **IBIASSUCÊ** UF: **BA** CEP: **46390000**
Contrato: **066/2019** Celebrado em: **05/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 612.170,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SANTO INÁCIO** Nº: **S/N**
Complemento: **Comunidade** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IBIASSUCÊ** UF: **BA** CEP: **46390000**
Data de início: **05/09/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ** CPF/CNPJ: **13.676.986/0001-66**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 15.97 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 812.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 14.48 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 750.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 812.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 812.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 308.13 METRO QUADRADO;**

Observações

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - 220V COM SAPATAS

Número da ART: **BA20200270628** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/03/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **4M MÁQUINAS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ** CPF/CNPJ: **13.676.986/0001-66**
Endereço do contratante: **PRAÇA Oliveira Brito** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **IBIASSUCÊ** UF: **BA** CEP: **46390000**
Contrato: **066/2019** Celebrado em: **05/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 612.170,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SANTO INÁCIO** Nº: **S/N**
Complemento: **Comunidade** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IBIASSUCÊ** UF: **BA** CEP: **46390000**
Data de início: **05/09/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ** CPF/CNPJ: **13.676.986/0001-66**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 15.97 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 812.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 14.48 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 750.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

52859/2020

Atividade em andamento

Execução de Obra Técnica 812.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 812.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 308.13 METRO QUADRADO;

Observações

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - 220V COM SAPATAS
Aditivo: 1º aditivo do cont.:Nº066/2019

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 05/09/2019 a 05/06/2020 e o período parcial executado foi de 26/11/2019 a 22/01/2020 conforme atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52859/2020
29/04/2020, 13:41
D6Cw1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D6Cw1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Ibiassucê, entidade de direito público, situada na Praça Oliveira Brito, Nº 100, Centro, Ibiassucê, CEP 46.390-000, no estado da Bahia, inscrita no CNPJ 13.676.986/0001-66, atesta para os devidos fins que a empresa **4M MÁQUINAS LTDA**, com CNPJ sob nº 18.363.197/0001-99, através da sua responsável técnica, a Sr.^a **Solange de Matos Costa**, Engenheira Civil, com registro no CREA-BA sob Nº **051.804.507-2**, e ART de execução Nº **BA 20200270628**, executou parcialmente os serviços referentes a **Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Santo Inácio** de maneira totalmente eficaz e satisfatórios em termos de quantidade proporcional prevista na planilha do procedimento licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme relacionado abaixo:

- Nº do Contrato: 066-2019-FME
- Data do Contrato: 05/09/2019
- Valor do Contrato: R\$612.170,68
- Prazo contratual (início e término): 05/09/2019 a 05/06/2020
- Porcentagem executada da obra: 72,77% - R\$447.240,41 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e um centavos)
- Período de execução: 26/11/2019 a 22/01/2020

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Objeto: Quadra Coberta com vestiário da Escola de Santo Inácio					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	PREVISTO	EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	74209/1	1.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M²	10,00	100,00%
SINAPI	74220/1	1.2. - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM E H= 2,20M	M²	156,20	100,00%
SI	9540	1.3. - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00	100,00%
SINAPI	73960/1	1.4. - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00	100,00%
	CPU	1.5. - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00	100,00%
SEINFRA	C2849	1.6. - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UND	1,00	100,00%
SINAPI	73752/1	1.7. - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO APARELHOS	M	2,52	100,00%
ORSE	00054/ORS E	1.8. - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²	M²	20,00	100,00%
SINAPI	74210/1	1.9. - BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO	M²	20,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52859/2020, emitida em 29/04/2020



Certidão nº 52859/2020

29/04/2020, 17:38

Chave de Impressão: D6Cw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2020 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

CNPJ 13.676.986/0001-66

Praça Oliveira Brito, 100 - Centro - Ibiassucê - Ba. CEP. 46.390-000



SINAPI	74077/1	1.10. - LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	M²	810,03	100,00%
SEINFRA	C2290	1.11. - SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO COM 7M DE PROFUNDIDADE A CADA 200M²)	M	74,00	100,00%
SINAPI	72213	1.12. - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M	945,00	100,00%
		2.1. - FUNDACOES			
SINAPI	55835	2.1.1. - ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILHO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M³	13,20	100,00%
SINAPI	79478	2.1.2. - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=2,0M	M³	41,08	100,00%
SINAPI	79483	2.1.3. - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M³	50,00	100,00%
SINAPI	53527	2.1.4. - REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M	26,64	100,00%
		2.2. - ARQUIBANCADAS			
SINAPI	55835	2.2.1. - ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILHO - ARENOSO (ENTRE ALVENARIAS)	M³	16,67	100,00%
		3. - FUNDACOES			
		3.1. - CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
SINAPI	83532	3.1.1. - LASTRO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL ESPESURA 5CM	M²	16,18	100,00%
SINAPI	5970	3.1.2. - FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITAMENTO	M²	68,15	100,00%
SINAPI	92793	3.1.3. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	126,45	100,00%
SINAPI	92793	3.1.4. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	149,82	100,00%
SINAPI	92791	3.1.5. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	73,64	100,00%
SINAPI	92720	3.1.6. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	6,56	100,00%
		3.2. - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES			
SINAPI	83532	3.2.1. - LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 5CM	M²	33,82	100,00%
SINAPI	5970	3.2.2. - FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITAMENTO	M²	134,40	100,00%
SINAPI	92793	3.2.3. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	245,27	100,00%
SINAPI	92791	3.2.4. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	160,82	100,00%
SINAPI	92720	3.2.5. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	7,92	100,00%
		4. - SUPERESTRUTURA			
		4.1. - CONCRETO ARMADO - PILARES			
SINAPI	92448	4.1.1. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M	28,39	100,00%
SINAPI	92793	4.1.2. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	76,36	100,00%
SINAPI	92791	4.1.3. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	37,00	100,00%
SINAPI	92720	4.1.4. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,45	100,00%
		4.2. - CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES			
SINAPI	92448	4.2.1. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M²	47,69	100,00%
SINAPI	92793	4.2.2. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	89,09	100,00%
SINAPI	93138	4.2.3. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	9,27	100,00%
SINAPI	92791	4.2.4. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	56,73	100,00%
SINAPI	92720	4.2.5. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2,74	100,00%
		4.3. - CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52859/2020, emitida em 29/04/2020



Certidão nº 52859/2020

29/04/2020, 17:38

Chave de Impressão: D5Cw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2020 e contém 6 folhas

Processo: 19807-e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 266a22b662-29361f2919c





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

CNPJ 13.676.986/0001-66

Praça Oliveira Brito, 100 - Centro - Ibiassucê - Ba. CEP. 46.390-000



SINAPI	92440	4.3.1. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M²	4,68	100,00%
SINAPI	93138	4.3.2. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	14,23	100,00%
SINAPI	92791	4.3.3. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	3,67	100,00%
SINAPI	92720	4.3.4. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,23	100,00%
4.4. - CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA					
SINAPI	92448	4.4.1. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M²	14,27	100,00%
SINAPI	93138	4.4.2. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	29,90	100,00%
SINAPI	92791	4.4.3. - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	13,44	100,00%
SINAPI	92720	4.4.4. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,86	100,00%
4.5. - CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA					
SINAPI	74164/4	4.5.2. - LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	M³	37,25	100,00%
4.6. - CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS					
SINAPI	92448	4.6.1. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M	20,04	100,00%
PI	85662	4.6.2. - ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92 # 15CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	228,16	100,00%
SINAPI	92720	4.6.3. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	6,35	100,00%
4.7. - CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES					
SINAPI	92448	4.7.1. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M²	47,12	100,00%
SINAPI	92720	4.7.2. - CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	4,34	100,00%
4.8. - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					
SINAPI	74200/1	4.8.1. - VERGA E CONTRAVERGA 20MPA, SEÇÃO 10X10CM	M	25,90	100,00%
4.9. - ESTRUTURA METÁLICA					
SINAPI	739701	4.9.1. - ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS E TRAVAMENTOS	KG	1984,13	100,00%
SEINFR A	C1327	4.9.2. - ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 23,40M	M²	744,52	100,00%
SEINFR A	C1601	4.9.3. - LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	206,40	100,00%
SINAPI	739701	4.9.4. - ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAS DO VESTIÁRIO	KG	891,00	100,00%
5.1. - ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
SINAPI	87519	5.1.1. - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS DE 8 Furos 9X19X39CM EM 1/2 VEZ, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	177,58	100,00%
SINAPI	73988/2	5.1.2. - ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM TIJÓLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5,7X9X19CM EM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	M	65,12	100,00%
5.2. - ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS					
SINAPI	73935/2	5.2.1. - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM EM 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	114,58	100,00%
6.1. - PORTAS DE MADEIRA					
SINAPI	90843	6.1.1. - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM - PM-1, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UND	3,00	100,00%
SINAPI	74139/2	6.1.2. - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM MDF MELAMÍNICO, PM-2, DIMENSÕES 60X160CM, ESPESSURA	UND	4,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52859/2020, emitida em 29/04/2020

Certidão nº 52859/2020
29/04/2020, 17:38

Chave de Impressão: D6Cw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2020 e contém 9 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37
Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 266a275c692-29361f291919c





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

CNPJ 13.676.986/0001-66

Praça Oliveira Brito, 100 – Centro – Ibiassucê – Ba. CEP. 46.390-000



		1,8CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS			
SINAPI	90844	6.1.3. - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM MDF MELAMÍNICO, PM-3, DIMENSÕES 90X160CM, ESPESSURA 1,8CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UND	2,00	100,00%
		6.2. - FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
CPU	CPU	6.2.2. - CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM, NAS PORTAS PM1	M²	2,40	100,00%
SINAPI	74046/2	6.2.3. - TARJETA METÁLICA CIRCULAR TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA EM BANHEIRO	UND	6,00	100,00%
		6.3. - JANELAS DE ALUMÍNIO			
SINAPI	68052	6.3.1. - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X50CM, JA-1, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M²	0,50	100,00%
SINAPI	85010	6.3.2. - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 50X160CM, JA-2, EXCETO VIDRO MINIBOREAL	M²	5,60	100,00%
		6.4. - VIDROS			
CPU	CPU	6.4.1. - VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,82	100,00%
SINAPI	74125/2	6.4.2. - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,70	100,00%
		7. - SISTEMAS DE COBERTURA			
SINAPI	75381/1	7.1. - TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	M²	819,82	100,00%
SINAPI	75381/1	7.2. - TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	M²	165,00	100,00%
SINAPI	75381/1	7.3. - TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	M²	208,32	100,00%
SINAPI	75381/1	7.4. - TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	M²	145,78	100,00%
SINAPI	84041	7.5. - TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M²	78,66	100,00%
ORSE	9435/ORSE	7.6. - RUFO METÁLICO	M	31,68	100,00%
SINAPI	72105	7.7. - CALHA GALVANIZADA PARA VESTIÁRIO	M	16,80	100,00%
SINAPI	72105	7.8. - CALHA GALVANIZADA PARA QUADRA	M	64,00	100,00%
CPU	CPU	7.9. - PINGADEIRA DE CONCRETO	M	33,60	100,00%
		8. - IMPERMEABILIZAÇÃO			
SINAPI	74106/1	8.1. - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, 2 DEMAIS	M²	202,55	100,00%
		9.1. - REVESTIMENTO INTERNO			
SINAPI	87905	9.1.1. - CHAPISCO EM PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	197,74	100,00%
SINAPI	87531	9.1.2. - EMBOÇO DE PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2CM	M²	197,74	100,00%
SINAPI	74001/1	9.1.3. - REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5 CM	M²	33,98	100,00%
SINAPI	87272	9.1.4. - REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40CM APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	99,36	100,00%
		9.2. - REVESTIMENTO EXTERNO			
SINAPI	87905	9.2.1. - CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	243,15	100,00%
SINAPI	87794	9.2.2. - MASSA ÚNICA OU EMBOÇO PARA FACHADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM	M²	243,15	100,00%
		12.1. - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
SINAPI	89466	12.1.1. - TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,90	100,00%
SINAPI	89449	12.1.2. - TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,76	100,00%
SINAPI	89502	12.1.3. - CURVA PVC 45º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	100,00%
SINAPI	89489	12.1.4. - CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22,00	100,00%
SINAPI	89501	12.1.5. - CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52859/2020, emitida em 29/04/2020



Certidão nº 52859/2020
29/04/2020, 17:38
Chave de Impressão: D5Cw1

O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/04/2020 e contém 6 folhas

Processo: 19807-e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26627C2-432-29361f29f19c





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

CNPJ 13.676.986/0001-66

Praça Oliveira Brito, 100 – Centro – Ibiassucê – Ba. CEP. 46.390-000



SINAPI	90373	12.1.6. - "JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	18,00	100,00%
SINAPI	89869	12.1.7. - "TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	10,00	100,00%
SINAPI	89625	12.1.8. - "TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
SINAPI	89534	12.1.9. - "LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
SINAPI	90375	12.1.10. - "BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	4,00	100,00%
12.2. - REGISTROS E OUTROS					
SINAPI	74175	12.2.1. - "REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	6,00	100,00%
SINAPI	74181	12.2.2. - "REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	4,00	100,00%
SINAPI	89353	12.2.3. - "REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
SINAPI	89538	12.2.4. - "ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø25MM X 3/4" COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
SINAPI	89553	12.2.5. - "ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø32MM X 1" COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	12,00	100,00%
SINAPI	72793	12.2.6. - "ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø60MM X 2" COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
SINAPI	72807	12.2.7. - "ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO Ø60MM X 2" COM FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	4,00	100,00%
SINAPI	86884	12.2.8. - "ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2" X 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	10,00	100,00%
13. - INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
SINAPI	89711	13.1. - TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø40MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	M	24,68	100,00%
SINAPI	89712	13.2. - TUBO DE PVC SÉRIE Ø50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	M	9,50	100,00%
SINAPI	89714	13.3. - TUBO DE PVC SÉRIE Ø100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	M	28,58	100,00%
SINAPI	89728	13.4. - CURVA CURTA PVC 90° Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	6,00	100,00%
SINAPI	89811	13.5. - CURVA CURTA PVC 90° Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	18,00	100,00%
SINAPI	89726	13.6. - JOELHO PVC 45° Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	5,00	100,00%
SINAPI	89724	13.7. - JOELHO PVC 90° COM ANEL 40MM X 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	10,00	100,00%
SINAPI	89783	13.8. - JUNÇÃO PVC SIMPLES 40MM, SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	6,00	100,00%
SINAPI	89495	13.9. - RALO SIFONADO PVC SOLDÁVEL, 100MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
SINAPI	CPU	13.10. - CAIXA SIFONADA 150X150X50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	6,00	100,00%
SINAPI	74104/1	13.11. - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO"	UND	5,00	100,00%
SINAPI	73795/2	13.12. - "VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL PARA LAVATÓRIO Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	8,00	100,00%
14. - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
SINAPI	89512	14.1. - TUBO DE PVC, SÉRIE R, PARA ÁGUA PLUVIAL, Ø100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TUBO CONDUTOR VERTICAL)"	M	10,40	100,00%
SINAPI	89512	14.2. - TUBO DE PVC, SÉRIE R, PARA ÁGUA PLUVIAL, Ø100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TUBO DE ENCAMINHAMENTO)"	M	94,00	100,00%
SINAPI	83447	14.3. - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	M	8,00	100,00%
15. - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 52859/2020, emitida em 29/04/2020

Certidão nº 52859/2020
29/04/2020, 17:38

Chave de Impressão: D5Cw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2020 e contém 9 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1384 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:54:37

Acesse em: <https://c.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 266a27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

CNPJ 13.676.986/0001-66

Praça Oliveira Brito, 100 - Centro - Ibiassucê - Ba. CEP. 46.390-000



SINAPI	6021	15.1. - BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	100,00%
SINAPI	40729	15.2. - "VALVULA DE DESCARGA 1/4" COM REGISTRO E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UND	6,00	100,00%
SINAPI	86901	15.3. - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	100,00%
SINAPI	86942	15.4. - LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.915, 1ª LINHA.	UND	2,00	100,00%
CPU	CPU	15.5. - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO LINHA IZY, CÓDIGO 1984.C37, 1ª LINHA.	UND	2,00	100,00%
SINAPI	86906	15.6. - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, 1ª LINHA.	UND	8,00	100,00%
SINAPI	86914	15.7. - TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	UND	1,00	100,00%
SINAPI	9535	15.8. - CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, 1ª LINHA.	UND	8,00	100,00%
CPU	CPU	15.9. - PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, 1ª LINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	100,00%
CPU	CPU	15.10. - DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, 1ª LINHA	UND	4,00	100,00%
CPU	CPU	15.11. - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO	UND	2,00	100,00%
CPU	CPU	15.12. - SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, 1ª LINHA.	UND	6,00	100,00%
CPU	CPU	15.13. - ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, 1ª LINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	100,00%
CPU	CPU	15.14. - BANCO ARTICULADO METÁLICO PARA BANHO PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	100,00%
17. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					
17.2. - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
SINAPI	91854	17.2.1. - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,80	100,00%
SINAPI	91856	17.2.2. - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,69	100,00%
SINAPI	91870	17.2.3. - "ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø20MM (1/2")", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	100,00%
SINAPI	91871	17.2.4. - "ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4")", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113,35	100,00%
SINAPI	91872	17.2.5. - "ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø32MM (1")", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,54	100,00%
SINAPI	93008	17.2.6. - "ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø50MM (1.1/2")", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,02	100,00%
SINAPI	93009	17.2.7. - "ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø60MM (2")", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,10	100,00%
				TOTAL	72,77%

Ibiassucê, 21 de abril de 2020.

Representante Legal da Contratante
Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela fiscalização da obra
Eduardo Alan S. Farias
Engenheiro Civil
CREA Nº 51514473-8

Eduardo Alan S. Farias
Engenheiro Civil
CREA Nº 515144738

Certidão nº 52859/2020

29/04/2020, 17:38

Chave de Impressão: D6Cw1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52859/2020, emitida em 29/04/2020.

