



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
 09/09/2021, 14:12

Chave de Ingresso: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2021 e contém 21 folhas



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
 ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

Cidade forte e povo independente

14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF 10/2015	M	11,80	100%
14.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF 10/2015	M	25,62	100%
14.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	40,02	100%
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	52,51	100%
14.1.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	141,36	100%
14.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	36,00	100%
14.1.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00	100%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
15.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	61,45	100%
15.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	78,13	100%
15.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	59,39	100%
15.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	203,02	100%
	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA (PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	100%
15.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP 41.065-000
 TEL: (71) 3491-5071 - EMAIL: prefeitura@saofelixdoconde.ba.gov.br
 CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.438.961/0001-30
 CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.618.730/0001-17
 CNPJ DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.136.594/0001-25
 CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 36.796.196/0001-12





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



15.7	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	100%
15.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	100%
15.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00	100%
15.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	100%
15.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	100%
15.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	100%
15.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100%
15.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	100%
15.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	38,00	100%
15.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	100%
15.17	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	41,00	100%
15.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	19,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 17 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.245-000
TEL: (71) 3411-2021 - E-MAIL: prefeitura@saofelixdo.coribe.ba.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 14.130.000/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 14.130.000/0001-17
CNPJ DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 14.130.000/0001-28
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 14.130.000/0001-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d69-5001-487c-bcf-9d22-fa7d42582a17



170



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d69-5001-48cf-9d22-fa7d42582a77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021

09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 21 folhas


15.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	18,00	100%
15.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00	100%
15.21	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	54,00	100%
15.22	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	79,00	100%
15.23	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	39,00	100%
15.24	Redução excêntrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,00	100%
15.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PI ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	3,00	100%
15.26	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PI ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UN	6,00	100%
15.27	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,00	100%
15.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	100%
15.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	25,00	100%
15.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	100%
15.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00	100%
15.32	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN=40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
15.33	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	19,00	100%
15.34	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	37,00	100%
15.35	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	100%
15.36	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	37,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.860-000
TEL: (71) 3451-3921 - E-MAIL: creaba@creaba.org.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.230.851/0001-38
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA: 17.000.001/0001-17
CNPJ DO FUNDO DEBENEFICÂNCIA: 17.000.001/0001-38
CNPJ DO FUNDO DE INICIATIVA PRIVADA: 17.000.001/0001-38





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



Chave foto e para despesa

15.37	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	100%
15.38	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00	100%
16	LOUÇAS E METAIS			
16.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	24,00	100%
16.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	9,00	100%
16.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	13,00	100%
16.4	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	8,00	100%
16.5	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100%
16.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100%
16.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	9,00	100%
16.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	24,00	100%
16.9	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	12,00	100%
16.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	8,00	100%
16.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	16,00	100%
16.12	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	16,00	100%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
17.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	2,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.885-000
TEL: (77) 3481-2021 - EMAIL: prefeitura@saofelixdo.coribe.ba.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 14.030.000/0001-50
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 14.030.000/0001-50
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO: 14.030.000/0001-50
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 14.030.000/0001-50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas



177



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021



Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d66-f9d22-fa7d42582a17

17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100%
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
17.1.4	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	2,00	100%
17.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSÃO EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	2,00	100%
17.2	DISJUNTORES			
17.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	100%
17.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	100%
17.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100%
17.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100%
17.2.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 45kA - 175v	un	13,00	100%
17.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
17.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00	100%
17.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	372,65	100%
17.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	775,60	100%
17.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	276,64	100%
17.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,45	100%
17.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	38,23	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.865-000
TEL: (71) 3441-2021 - E-MAIL: prefeitura@sao-felix-do-coribe.ba.gov.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.430.951/0001-50
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.410.784/0001-17
CNPJ DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.130.584/0001-26
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 36.790.198/0001-72


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.



173



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



17.3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	89,79	100%
17.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,34	100%
17.3.9	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	15,00	100%
17.3.10	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	24,00	100%
17.3.11	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	9,00	100%
17.3.12	CAIXA DE PASSAGEM SOPREPOR 100X100X80 SOBREPOR	UN	2,00	100%
17.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
17.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.439,24	100%
17.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.868,36	100%
17.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	668,47	100%
17.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.313,60	100%
17.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	974,20	100%
17.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.200,45	100%
17.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.328,35	100%
17.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	668,63	100%
17.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	104,04	100%
17.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	229,53	100%
17.4.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	45,35	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.860-000

TEL: (71) 3481-2821 - EMAIL: creabe@creabe.org.br

CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.430.951/0001-33

CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.415.700/0001-17

CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 10.126.840/0001-38

CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 10.126.840/0001-38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creabe@creabe.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021

09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d69-9d22-fa7d42582a17





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d69-fc9d22-fa7d42582a17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021



Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

17.4.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	181,41	100%
17.5	LUMINAÇÃO E TOMADAS			
17.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	39,00	100%
17.5.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	100%
17.5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	100%
17.5.4	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	100%
17.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	69,00	100%
17.5.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	37,00	100%
17.5.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00	100%
17.5.8	ARANDELA EM ALUMÍNIO COMPLETA PARA EXTERIOR COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W. AF 11/2016	un	8,00	100%
17.5.9	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	28,00	100%
17.5.10	Luminária industrial em chapa de aço, blindada, a prova de tempo, p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w (tecnolux - ref tb165/24 ou similar), exclusive reator e lâmpadas	un	19,00	100%
17.5.11	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	100%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	100%
18.2	TERMINAL AEREO (CAPTOR), AÇO GALV. D= 3/8"X250MM	UN	17,00	100%
18.3	CABO COBRE NU 50MM2	M	306,24	100%
18.4	CABO COBRE NU 35MM2	M	548,15	100%
18.5	Caixa de equalização aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão charramento	UN	2,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 41.865-000
TEL: (71) 3491-2921 - E-MAIL: contato@creaba.org.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.430.961/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.410.200/0001-17
CNPJ DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 10.104.540/0001-28
CNPJ DO FUNDO DE EDUCAÇÃO: 03.798.000/0001-72





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



18.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC SUSPensa PARA TUBO DE 1"	UN	15,00	100%
18.7	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	16,00	100%
18.8	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 20mm (1/2")	m	69,00	100%
19	QUADRA SOCIETY			
19.1	CAMPO DE JOGO			
19.1.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	588,20	100%
19.1.2	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	1.500,00	100%
19.1.4	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	m²	75,00	100%
19.1.5	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	m²	75,00	100%
19.1.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	45,00	100%
19.1.7	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	1.500,00	100%
19.2	ARQUIBANCADA			
19.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	m³	8,40	100%
19.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	24,00	100%
19.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	36,96	100%
19.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	99,69	100%
19.2.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	4,56	100%
19.2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	178,00	100%
19.2.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	135,00	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 11 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.865-000
TEL: (77) 3461-2021 - E-MAIL: administracao@creaba.org.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 15.048.000/0001-91
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO: 15.048.000/0001-91
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO: 15.048.000/0001-91

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807/e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d69-5b7f-9d22-fa7d42582a17





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



19.2.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	135,00	100%
19.2.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	135,00	100%
19.2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	135,00	100%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
20.1	Granito cinza andorinha, polido, e=2cm	m²	78,74	100%
20.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00	100%
	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00	100%
20.4	POSTE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	100%
20.5	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100%
20.6	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETOES	UN	4,00	100%
20.7	Chapa em MDF, dim. 2,75m x 1,85m, revestida nas duas faces, cor branca, e=18mm	m²	32,50	100%
20.8	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,0	100%
20.9	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	50,50	100%
20.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	177,10	100%
20.11	PERGOLADO DE EUCALIPTO TRATADO	CJ	2,0	100%
20.12	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	m²	65,00	100%
20.13	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00	100%
	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA	KIT	4,0	100%
20.15	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	850,00	100%
20.16	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5 MM, PARA COLA	m²	102,19	100%

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-400
TEL: (71) 3453-8990 FAX: (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5bf79d69-fa7f-9d22-fa7d42582a17





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



20.17	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF 06/2016	M	1.044,05	100%
20.18	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	80,00	100%
21	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COLUNA SECA			
21.1	Fornecimento da reservatório Metálico Tipo Taça cap.20000l, construído em chapa de aço ASTM A36, fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
22	PAISAGISMO			
22.1	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	4,00	100%
22.2	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	2,00	100%
	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	65,00	100%
22.4	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	30,00	100%
22.5	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	20,00	100%
22.6	Planta - Pata de vaca (bauhinia horticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	5,00	100%
22.7	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	10,00	100%
22.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	5.212,95	100%
22.9	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	260,64	100%
23	LIMPEZA FINAL			
23.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.500,00	100%

- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

ÁREA TOTAL DA OBRA - 13.106,19m²

1 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

Valor Global do Contrato R\$ 2.068.687,46 (Dois milhões sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

ATA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 17 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.863-000
TEL: (77) 3481-2851 - E-MAIL: gash@saofelixdo.coribe.ba.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 14.094.0001-38
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: 14.094.0001-17
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITABILIDADE: 14.094.0001-28
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA: 14.094.0001-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/09/2021, às 14:12.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021

Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5bf9d9b5-f-9dc2-fa7d42582a17

178



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



- ART'S no CREA-BA:

Eng.º Civil: - LEANDRO RAMIRES CAMPOS MADUREIRA PORTO SOARES, ART Nº: BA20200322101;

Eng.º Civil: - AGLAILSON DE QUEIROZ NEVES, ART Nº: BA20200385212;

2 - Período de execução: 06/07/2020 a 17/12/2020.

São Félix do Coribe, 20 de julho de 2021.

Ronivaldo Fernandes da Cruz
Decreto: 1.321
Secretário Municipal de Infraestrutura
Secretário Mun. De Infraestrutura e Serviços Públicos

Charles Cordeiro Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 1047194971

Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe -BA

SÃO FÉLIX DO CORIBE

RUA LOURENÇO DA SILVA PEREIRA, 77 - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.066-000
TEL: (77) 3451-2921 - EMAIL: pm@saofelixdo.coribe.ba.gov.br
CNPJ DO MUNICÍPIO: 16.438.961/0001-30
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11.411.700/0001-17
CNPJ DO FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 16.438.961/0001-28
CNPJ DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA: 16.438.961/0001-27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 109204/2021, emitida em 09/09/2021



Certidão nº 109204/2021
09/09/2021, 14:12

Chave de Impressão: b48bd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2021 e contém 21 folhas

Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:03
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7f9d66-fc9d22-fa7d42582af7



179