



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



ATESTADO DE OBRAS

Documento registrado por meio de vínculo à Carteira de Acervo Técnico CAT Nº 24442010
Folha Nº 3 de 10Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.060.194/0001-71 e inscrita no CREA/BA sob nº 11.500, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro **AÉCIO DIB CRUZ DE OLIVEIRA**, registro no CREA sob nº SC0000547277, executou satisfatoriamente obras de construção de um Posto de Saúde na sede do município de São Félix do Coribe-BA, conforme os padrões e normas técnicas exigidas para execução da obra.

Valor da Obra R\$ 117.083,97. Período de execução da obra 180 (cento e oitenta) dias, com início dos serviços em 01/04/2010 e término em 30/09/2010.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Raspagem e limpeza manual do terreno	m²	260,00
1.2	Locação da obra	m²	200,00
1.3	Placa da Obra Padrão SESAB (3,00m x 1,50m)	m²	4,50
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas ou solo de qualquer natureza, exceto rocha, até prof.=2,00m	m³	22,50
2.2	Reaterro manual apiloado de valas	m³	22,50
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Forma de tábuas de pinho para fundações utilização 5 vezes	m²	90,00
3.2	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	25,58
3.3	Concreto estrutural fck=15,00mpa	m³	25,58
3.4	Armadura CA-50 média diâmetro de 6.3 a 10.0mm (1/4" a 3/8")	Kg	792,50
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma c/ chapa compensada resinada 12,00 mm, utilização 3 vezes	m²	51,16
4.2	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m³	3,84
4.3	Concreto estrutural, fck=15,00mpa	m³	3,84
4.4	Armadura CA-50 média diâmetro de 6.3 a 10.0mm (1/4" a 3/8")	kg	436,14
4.5	Laje Pré-moldada	m²	12,80
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1	Alvenaria de blocos cerâmicos, 6 furos, arg. Mista c/cal hid. traço 1:2:8 E=10,00cm	m²	340,41

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
TEL.: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-3194 - E-mail: adm-fin@saofelixdocoribe.com.br
Site: www.sfc.ba.gov.br - CNPJ: 16.430.951/0001-30



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 4 de 10
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BAProcesso: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b

5.2	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado	m³	0,61
6.5	Fornecimento e assentamento de peitoril de mármore branco polido	m	24,60
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Regularização de base para revestimento cerâmicos	m²	130,44
6.2	Fornecimento e assentamento de Piso Cerâmico 30x30cm Tipo A - PEI V, inclusive rejuntamento (esp.= 3 mm), cor: CLARA	m²	130,44
6.3	Fornecimento e assentamento de Rodapé Cerâmico 30 x107cm, inclusive rejuntamento (esp.= 3 mm), cor: CLARA	m	96,74
6.4	Fornecimento e assentamento de soleira de mármore branco polido	m	19,60
6.5	Passeio de concreto, incluindo preparo da caixa	m²	51,60
7	REVESTIMENTO		
7.1	Paredes Internas		
7.1.1	Massa Única em parede interna traço 1:3:5	m²	611,76
7.1.2	Fornecimento e assentamento de Revestimento Cerâmico 30x30cm Tipo A PEI III, inclusive rejuntamento (esp.= 3 mm), h= 1,50m - CERÂMICA E REJUNTAMENTO: Cor CLARA ou BRANCO	m²	133,32
7.2	Paredes Externas		
7.2.1	Massa Única em parede externa traço 1:3:5	m²	163,35
8	COBERTURA		
8.1	Estrutura de madeira (massaranduba ou similar)	m²	184,54
8.2	Tratamento em madeiramento p/ cobertura de telha cerâmica	m²	184,54
8.3	Cumeeira cerâmica paulista inclusive emboçamento	m	19,73
8.4	Telha cerâmica paulista	m²	184,54
8.5	Rufo(em torno do reservatório)	m	5,60
8.6	Emboçamento do telhado-Beirais	m	67,40
9	FORROS		
9.1	Forro modular em régua de PVC, na cor branca, com L=20cm	m²	124,60
10	ESQUADRIAS		
10.1	Madeira		
10.1.1	Porta Interna semi-oca (1ª qualidade) lisa para pintura: 90 x 210 x 3,5cm. Inclusive aduela de madeira de lei - 14 x 3,5cm	un	2,00
10.1.2	Porta Interna semi-oca (1ª qualidade) lisa para pintura: 80 x 210 x 3,5cm. Inclusive aduela de madeira de lei - 14 x 3,5cm	un	14,00
10.2	Serralheria		
10.2.1	Porta de alumínio - 140 x 210cm, linha 25, com vidro (duas folhas de 70cm - ver projeto)	m²	2,94
10.2.2	Porta de alumínio - 80 x 210cm, linha 25, tipo veneziana e vidro, inclusive fechadura Tipo Alavanca (ver projeto)	m²	1,68
10.2.3	Janela de alumínio, linha 25, com vidro - 150 x 110cm (ver projeto)	m²	9,90
10.2.4	Janela de alumínio, linha 25, com vidro - 130 x 110cm (ver projeto)	m²	1,43
10.2.5	Basculante de alumínio, linha 25, com vidro - 70 x 50cm (ver projeto)	m²	1,75
10.2.6	Basculante de alumínio, linha 25, com vidro - 120 x 50cm (ver projeto)	m²	3,70

Fotocópia autêntica com o Original

10/01/2025



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE


Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 5 de 10Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

10.2.7	Seteira de alumínio, linha 25, com vidro - 30 x 140cm (ver projeto)	m²	0,84
10.2.8	Guiche de alumínio, linha 25, com vidro - 60 x 40cm (ver projeto)	m²	0,72
10.2.9	Portão de ferro em barras - casa do compressor - 85x85cm (ver projeto)	m²	0,51
10.2.10	Portão de ferro em barras - casa da casa do gás - 65x85cm (ver projeto)	m²	0,89
10.3	Porta em PVC		
10.3.1	Porta sanfonada completa, 80 x 210 cm, em PVC de 1ª qualidade	un	3,00
10.3.2	Porta sanfonada completa, 90 x 210 cm, em PVC de 1ª qualidade	un	1,00
10.4	Ferragens		
10.4.1	Dobradiça 3" x 2. 1/2" acabamento cromado (porta de madeira)	un	48,00
10.4.2	Fechadura Tipo Alavanca, acabamento cromado, para portas internas	un	13,00
10.4.3	Fechadura Tipo Alavanca, acabamento cromado, para portas dos wc's	un	3,00
10.5	Vidros		
10.5.1	Vidro cancelado 4 mm	m²	22,30
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
11.1	Rede de Água Fria		
11.1.1	Registro de Pressao com canopia cromada, ϕ 3/4"	un	2,00
11.1.2	Registro de Gaveta com canopia cromada, ϕ 3/4"	un	10,00
11.1.3	Registro de gaveta bruto ϕ 1"	un	4,00
11.1.4	Tubo de PVC soldável - ϕ 20 mm	m	50,00
11.1.5	Tubo de PVC soldável - ϕ 25 mm	m	32,00
11.1.6	Tubo de PVC soldável - ϕ 32 mm	m	14,00
11.1.7	Joelho de PVC soldável - 90° x ϕ 20 mm	un	16,00
11.1.8	Joelho de PVC soldável - 90° x ϕ 25 mm	un	32,00
11.1.9	Joelho de PVC soldável com bucha de latão - 90° x ϕ 20 mm x 1/2"	un	24,00
11.1.10	Tê de PVC soldável - 90° x ϕ 20 mm	un	7,00
11.1.11	Tê de PVC soldável - 90° x ϕ 25 mm	un	7,00
11.1.12	Tê de PVC soldável - 90° x ϕ 32 mm	un	2,00
11.1.13	Tê de redução de PVC soldável - 90° x ϕ 32 mm x ϕ 25 mm	un	2,00
11.1.14	Tê de PVC soldável com bucha de latão - 90° x ϕ 25 mm x 3/4"	un	3,00
11.1.15	Luva de PVC soldável - ϕ 25 mm	un	2,00
11.1.16	Luva de PVC roscável ϕ 3/4"	un	4,00
11.1.17	Curva de PVC soldável - 90° x ϕ 25 mm	un	6,00
11.1.18	Curva de PVC soldável - 90° x ϕ 32 mm	un	4,00
11.1.19	União de PVC roscável ϕ 3/4"	un	4,00
11.1.20	Caixa D'água - 1.000 Litros com tampa	un	2,00
11.1.21	Tomeira de Bóia para caixa d' água ϕ 3/4"	un	2,00
11.1.22	Flange livres de PVC para caixa d' água ϕ 25mm x 3/4"	un	22,00

Folha 5 de 10

10.01.2017

AUTENTICADO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 6 de 10

Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



11.1.23	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro ϕ 32 mm x 1"	un	8,00
11.1.24	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro ϕ 20 mm x 1/2"	un	6,00
11.1.25	Adaptador de PVC soldável longo, com flanges livres, para caixa d' água ϕ 25 mm x 3/4"	un	3,00
11.1.26	Adaptador de PVC soldável longo, com flanges livres, para caixa d' água ϕ 32 mm x 1"	un	4,00
11.1.27	Ligação flexível de PVC ϕ 1/2"	un	12,00
11.2	Rede de Esgoto		
11.2.1	Tubo de PVC rígido para esgoto secundário - ϕ 40 mm	m	44,00
11.2.2	Tubo de PVC rígido para esgoto primário - ϕ 50 mm	m	10,00
11.2.3	Tubo de PVC rígido para esgoto primário - ϕ 75 mm	m	30,00
11.2.4	Tubo de PVC rígido para esgoto primário - ϕ 100 mm	m	42,00
11.2.5	Joelho de PVC esgoto com ponta, bolsa e virola - 90° x ϕ 40 mm	un	15,00
11.2.6	Joelho de PVC esgoto - 90° x ϕ 50 mm	un	4,00
11.2.7	Joelho de PVC esgoto - 45° x ϕ 40 mm	un	9,00
11.2.8	Joelho de PVC esgoto - 45° x ϕ 50 mm	un	2,00
11.2.9	Joelho de PVC esgoto com ponta, bolsa e virola - 45° x ϕ 100 mm	un	2,00
11.2.10	Curva curta de PVC esgoto - 90° x ϕ 40 mm	un	17,00
11.2.11	Curva curta de PVC esgoto - 90° x ϕ 50 mm	un	2,00
11.2.12	Curva curta de PVC esgoto - 90° x ϕ 100 mm	un	4,00
11.2.13	Junção simples classe esgoto (100 x 75)mm	un	2,00
11.2.14	Ligação para saída de vaso sanitário - ϕ 100 mm	un	4,00
11.2.15	Caixa Sifonada monobloco com saída ϕ 50 mm e porta-grelha quadrada acabamento cromado - 150 x 100 x 50mm	un	5,00
11.2.16	Ralo sifonado cônico de altura regulável com grelha acabamento cromado - 100 x 40mm	un	1,00
11.2.17	Caixa de inspeção quadrada 60x60cm altura variável h=1,0m) em alvenaria com tampa em concreto hermeticamente fechada	un	18,00
11.2.18	Caixa de gordura quadrada 40x40cm altura variável h=1,0m) em alvenaria com tampa em concreto hermeticamente fechada	un	1,00
11.2.19	Fossa Séptica em alvenaria e tampa de concreto retangular (ver projeto)	un	1,00
11.2.20	Sumidouro em alvenaria e tampa de concreto circular (ver projeto)	un	1,00
11.3	Equipamentos Sanitário e Acessórios		
11.3.1	Pia inox 304 com dimensões (1.000 x 550 mm)	un	2,00
11.3.2	Pia inox 304 com dimensões (1.300 x 550 mm)	un	3,00
11.3.3	Bancada com cuba (prof. 400mm) inox 304 com dimensões (1.350 x 550 mm) de acordo com projeto	un	1,00
11.3.4	Válvula de escoamento de PVC para pia americana	un	6,00
11.3.5	Sifão de PVC para pia americana	un	6,00
11.3.6	Torneira de parede saída lateral para pia	un	6,00

Folha 6 de 10 com o Original

18 OUT. 2024

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000

TEL.: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-3194 - E-mail: adm-fin@saofelixdocorrente.com.br

Site: www.sfc.ba.gov.br - CNPJ: 16.430.951/0001-30



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 7 de 10

Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

11.3.7	Tanque de roupa (DML)	un	1,00
11.3.8	Válvula de escoamento de PVC para tanque com saída roscável	un	1,00
11.3.9	Sifão de PVC para tanque de roupa	un	1,00
11.3.10	Torneira de parede para tanque de roupa	un	1,00
11.3.11	Conj. de fixação para tanque de roupa	un	1,00
11.3.12	Lavatório suspenso de louça cor branca	un	8,00
11.3.13	Válvula de escoamento de PVC para lavatório	un	8,00
11.3.14	Sifão de PVC para lavatório	un	8,00
11.3.15	Torneira de pressão de bancada para lavatório	un	3,00
11.3.16	Torneira para lavatório comum	un	5,00
11.3.17	Conj. de fixação para lavatório suspenso	un	8,00
11.3.18	Bacia de louça universal com caixa acoplada, cor branca (vaso sanitário)	un	4,00
11.3.19	Conj. de fixação p/vaso sanitário	un	4,00
11.3.20	Assento plástico para vaso sanitário	un	4,00
11.3.21	Ducha higienica manual	un	1,00
11.3.22	Porta-papel higiênico interfolhado	un	4,00
11.3.23	Barra de apoio 35 mm, 90cm, metal acabamento inox (ver projeto)	un	2,00
11.3.24	Chuveiro elétrico com haste cromada	un	1,00
11.3.25	Saboneteira de louça (banheiro)	un	1,00
11.3.26	Cabide 2 ganchos de louça (banheiro)	un	1,00
11.3.27	Porta-toalha de papel (pias e lavatórios)	un	12,00
11.3.28	Porta-sabão líquido (pias e lavatórios)	un	12,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Eletrodutos e Conexões		
12.1.1	Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 3/4"	pç	60,00
12.1.2	Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 1"	pç	11,00
12.1.3	Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 1.1/4"	pç	11,00
12.1.4	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 3/4"	pç	119,00
12.1.5	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 1"	pç	2,00
12.1.6	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 1.1/4"	pç	8,00
12.1.7	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 3/4"	pç	72,00
12.1.8	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 1"	pç	14,00
12.1.9	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 1.1/4"	pç	11,00
12.1.10	Bucha e arruela para eletroduto de 3/4"	pç	229,00
12.1.11	Bucha e arruela para eletroduto de 1"	pç	36,00
12.1.12	Bucha e arruela para eletroduto de 1.1/4"	pç	24,00
12.2	Caixas de Passagem		
12.2.1	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	62,00

TADEU ROBERTO DE SOUZA
Coordenador de Registro e Cadastro
Folha 7 de 10

ATENTADO
RECONHECIDO

107.0101
EMA
Nº 107.0101



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 8 de 10

Maria da Graça Caiado
Mária da Graça Caiado
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



Processo: 07988e25 - Doc: 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b

12.2.2	Caixa de passagem em PVC 3"x 3" - hexagonal	pç	11,00
12.2.3	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" - quadrada	pç	3,00
12.2.4	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" - octogonal	pç	27,00
12.2.5	Caixa de passagem em chapa metálica de embutir 30x30x12cm	pç	1,00
12.2.6	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto e fundo em brita dimensões 30x30x30cm	pç	2,00
12.2.7	Tampa cega plástica para caixa de passgem em PVC 4" x 4" quadrada	pç	3,00
12.3	Tomadas e Interruptores		
12.3.1	Interruptor de uma seção, com espelho	pç	19,00
12.3.2	Interruptor de duas seções, com espelho	pç	2,00
12.3.3	Tomada 2P + T e universal, com espelho	pç	40,00
12.3.4	Conector 3P em porcelana	pç	1,00
12.3.5	Conjunto "ARSTOP" com tomada 3P e disjuntor monopolar de 20A	pç	6,00
12.4	Luminárias e Acessórios		
12.4.1	Luminária em chapa metálica na cor branca para lâmpadas 2x 20 W	pç	17,00
12.4.2	Luminária em chapa metálica na cor branca para lâmpadas 2x 16 W	pç	11,00
12.4.3	Luminária tipo arandela c/ lâmpada fluorescente compacta de 60 W	pç	4,00
12.4.4	Lâmpada fluorescente tubular 20W	pç	34,00
12.4.5	Lâmpada fluorescente tubular 16W	pç	22,00
12.4.6	Reator eletrônico de alto fator de potência 2x20W/220V	pç	17,00
12.4.7	Reator eletrônico de alto fator de potência 2x16W/220V	pç	11,00
12.5	Fios e Cabos		
12.5.1	Cabo com isolamento para 750V, #2,5mm ² - preto	m	520,00
12.5.2	Cabo com isolamento para 750V, #2,5mm ² - azul	m	450,00
12.5.3	Cabo com isolamento para 750V, #2,5mm ² - verde	m	450,00
12.5.4	Cabo com isolamento para 750V, #10mm ² - preto	m	20,00
12.5.5	Cabo com isolamento para 750V, #10mm ² - azul	m	20,00
12.5.6	Cabo com isolamento para 750V, #10mm ² - verde	m	20,00
12.5.7	Cabo com isolamento para 1kV - EPR - 90°C, 16mm ²	m	100,00
12.5.8	Cabo com isolamento para 1kV - EPR - 90°C, 10mm ²	m	20,00
12.5.9	Cabo de cobre nu #10mm ²	m	15,00
12.6	Quadros e Acessórios		
12.6.1	Caixa de Medição padrão Coelba de 25 a 30kW	pç	1,00
12.6.2	Caixa para disjuntor tripolar em policarbonato padrão Coelba	pç	1,00
12.6.3	disjuntor tripolar compacto 63A	pç	1,00
12.6.4	disjuntor monopolar 40A	pç	1,00
12.6.5	disjuntor monopolar 16A	pç	27,00
12.6.6	Haste de aterramento 5/8" x 2,40m	pç	3,00
12.6.7	Quadro geral de distribuição - com 64 espaços	pç	1,00

ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
18 OUT 2011
Folha 8 de 10
Folha 8 de 10

21/10/2011
AUTENTICAÇÃO
RECONHECIMENTO
Nº 21/10/2011



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 9 de 10


M. Graça Caiado

Maria da Graça Caiado
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
13.1	Eletrodutos e Conexões		
13.1.1	Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 3/4"	pç	2,00
13.1.2	Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 1"	pç	1,00
13.1.3	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 3/4"	pç	4,00
13.1.4	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 1"	pç	2,00
13.1.5	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável diâmetro 3/4"	pç	6,00
13.1.6	Bucha e arruela para eletroduto de 3/4"	pç	5,00
13.2	Caixas de Passagem		
13.2.1	DG N° 4 (60x60x12)cm	pç	1,00
13.3	Plugs e Tomadas		
13.3.1	Plug RJ 11 - fêmea	pç	1,00
13.3.2	Bloco BLI ou Barcoa - 10 pares	pç	1,00
13.4	Cabos		
13.4.1	Cabo CCI 2 pares	m	6,00
13.4.2	Cabo de cobre nu #10mm ²	m	6,00
13.5	Quadros e Acessórios		
13.5.1	Haste de aterramento 5/8" x 2,40m	pç	1,00
14	PINTURA		
14.1	Emassamento de paredes internas com massa Acrílica 2 demãos	m ²	478,44
14.2	Pintura de Paredes Internas com Tinta Latex Acrílica 2 demãos semi-brilho, cor: Clara.	m ²	478,44
14.3	Emassamento de paredes Externas com massa Acrílica 2 demãos	m ²	163,35
14.4	Pintura de Paredes Externas com Tinta Latex Acrílica Fosco, 2 demãos sobre massa, cor: Clara.	m ²	163,35
14.5	Emassamento de Porta de madeira com massa - 2 demãos	m ²	57,36
14.6	Pintura em Porta de madeira com Esmalte Sintético Acetinado, 2 demãos, cor: Clara.	m ²	57,36
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Caixa de ar condicionado (7.500 Btu's)	un	5,00
15.2	Placas de sinalização específica para porta	un	16,00
15.3	Escada de marinho, inclusive pintura (ver projeto)	un	1,00
15.4	Bancada em granito (balcão de atendimento)	m ²	0,39
15.5	Bancada reta de inox 304 com dimensões (1.580 x 550 mm) de acordo com projeto (CME)	un	2,00
15.6	Bancada reta de inox 304 com dimensões (1.590 x 550 mm) de acordo com projeto (CME)	un	1,00
15.7	Abrigo do Compressor com: grade (inclusive pintura), cadeado, instalação de ar, água energia e esgoto para o conjunto odontológico (sala de odontologia - ver detalhes no projeto)	un	1,00
15.8	Abrigo do Gás com: grade (inclusive pintura), cadeado, instalação de tubulação de cobre Classe I (ver detalhes no projeto)	un	1,00

2027 JUN 01
Cópia autêntica
emitida em 01/06/2027





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE




16	LIMPEZA FINAL		
16.1	Limpeza Final	m ²	200,00
TOTAL GERAL			

São Félix do Coribe-BA, 30 de Setembro de 2010.



HELVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS
Prefeito Municipal

TABELIONATO DE NOTAS
Cópia que a presente
Falsidade confere com o Original

ERA 18 OUT. 2011



Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24442010
Folha N° 10 de 10


Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

98921/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**

Registro: **3000077831BA**

RNP: **0517975009**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180192696**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **20/11/2018**

Baixada em: **05/03/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe**

CPF/CNPJ: **16.430.951/0001-30**

Endereço do contratante: **AVENIDA Luiz Eduardo Magalhães**

Nº: **S/Nº**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE**

UF: **BA**

CEP: **47665000**

Contrato: **337/2018**

Celebrado em: **25/09/2018**

Valor do contrato: **R\$ 51.945,48**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Sebastião Barros**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Agnelo Braga**

Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE**

UF: **BA**

CEP: **47665000**

Data de início: **28/09/2018**

Conclusão efetiva: **29/12/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe**

CPF/CNPJ: **16.430.951/0001-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 25,28 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 473,20 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1114,58 KILOGRAMA; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 946,40 METRO QUADRADO;**

Observações

Obras de construção do muro do Ginásio de Esporte da Escola do Ensino Básico Leônidas de Araújo Castro, Bairro Agnelo Braga, município de São Félix do Coribe-BA. Sendo: Alvenaria em tijolo cerâmico(473,20m²); Chapisco em parede(946,40m²); Concreto estrutural FCK 20MPa(25,28m³) e Armação em aço CA-50/CA-60(1.114,58kg)

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "b" do Artigo 6º da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 98921/2021

22/07/2021, 20:11

71DD0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 71DD0





GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA



São Félix do Coribe – BA, 03 de Junho de 2021.


ATESTADO

A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, localizada à Rua Lourenço Pereira, nº 77 - Centro, na cidade de São Félix do Coribe-BA, inscrita sob o CNPJ 16 430 951/0001-30, vem através deste atestar que os serviços de execução de construção do muro do Ginásio de Esporte da Escola do Ensino Básico Leônidas de Araújo Castro, Bairro Agnelo Braga, município de São Félix do Coribe-BA, registrado no CREA BA através das ART's nº BA20180192696 e ART BA20180203425, conforme atividades relacionadas no Laudo Técnico, em anexo, emitido pelo Engenheiro **Antocello Ribeiro Teixeira**, registrado no CREA-BA nº 42370/D e RNP nº 0507126270, que foram executados pela empresa DTSL Locação e Construções Ltda, com sede na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nº 386-A, Centro, na cidade de São Félix do Coribe-BA, inscrita sob o CNPJ, sob nº 04.060.194/0001-71, Responsabilidade Técnica do Engenheiro, **DENILSON CARLOS DE SOUZA NÉVES**, registrado no CREA-BA sob nº 3000077831BA e o RNP nº 0517975009 e como CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO o Engenheiro **HERBERTE MOREIRA DE SOUZA**, registrado no CREA/BA sob nº 3000078266-BA e RPN nº 051799970-6, conforme Contrato de Prestação de serviços nº 337/2018, de 25/09/2018. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$51.945,48 (Cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 28/09/2018 a 29/12/2018.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal



Santa Maria da Vitória-BA, 27 de maio de 2021.

LAUDO DE ATESTADO DE OBRA ART BA20210533119

Eu, **Antocélio Ribeiro Teixeira**, Engenheiro Civil, registrado no CREA-BA, nº 42370/D, residente e domiciliado na Travessa Osvaldo Cruz, nº 381, Centro, no município de Santa Maria da Vitória-BA, venho através desta atestar que os serviços de construção do muro do Ginásio de Esporte da Escola do Ensino Básico Leônidas de Araújo Castro, Bairro Agnelo Braga, município de São Félix do Coribe-BA, registrado no CREA BA através das ART's nº BA20180192696 e ART BA20180203425, conforme Contrato nº 337/2018, celebrado em 25/09/2018, foram executados dentro das especificações técnicas, pela empresa **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.060.194/0001-71 e inscrita no CREA/BA sob nº 11.500-BA, tendo como Sócio-Diretor e Responsável Técnico o Engenheiro **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**, registrado no CREA/BA sob nº 3000077831-BA e RPN sob nº 0517975009 e como CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO o Engenheiro **HERBERTE MOREIRA DE SOUZA**, registrado no CREA/BA sob nº 3000078286-BA e RPN nº 051799970-6.

Atividades Técnicas Executadas:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1	Movimentação de terra	m²	30,48
1.2	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m²	84,50
2.1	Forma de pinho 3A reaproveitável 5 vezes – corte/montagem/escoramento	m²	28,26
2.2	Concreto estrutural FCK 20=MPA (1:1,5:3) – preparo com betoneira	m³	12,64
2.3	Armação aço CA-50/CA-60	kg	746,63
3.1	Armação aço CA-50/CA-60	kg	365,70
3.2	Forma de pinho 3A reaproveitável 5 vezes – corte/montagem/escoramento	m²	28,26
3.3	Lançamento de concreto estrutural FCK=20 MPA (1:1,5:3) – preparo com betoneira	m³	12,64
4.0	Alvenaria em tijolo cerâmico furado C9x19x19cm, 1/2 vez, assentado argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	475,20
5.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm	m²	946,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 98921/2021, emitida em 29/07/2021 às 11:13.

Certidão nº 98921/2021

29/07/2021, às 11:13

Chave de Impres.: 71D06
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 3 folhas

6.1	Portão de ferro 4,00x2,10m	und	1,00
6.2	Portão de ferro 2,00x2,10m	und	1,00
7.1	Limpeza geral da obra	m²	85,50

Sendo assim, atesto os Dados Técnicos especificados no Atestado emitido pela Contratante da obra.

Antocélio Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 42370/D
ART BA20210533119

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 98921/2021, emitida em

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 3 folhas

Certidão nº 98921/2021

28/07/2021

Claro de Ingresso: 7113





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATES

108903/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**
Registro: **3000077831BA** RNP: **0517975009**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190116859**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **22/07/2019**

Baixada em: **03/09/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS**

CPF/CNPJ: **13.812.144/0001-94**

Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA FAUSTINO DE QUEIROZ**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANÁPOLIS**

UF: **BA**

CEP: **47730000**

Contrato: **094/2019**

Celebrado em: **10/06/2019**

Valor do contrato: **R\$ 333.567,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA CALÇADÃO OLIVEIRA NEVES**

Nº: **15**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANÁPOLIS**

UF: **BA**

CEP: **47730000**

Data de início: **10/06/2019**

Conclusão efetiva: **07/11/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS**

CPF/CNPJ: **13.812.144/0001-94**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 671.34 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1804.71 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1804.71 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 390.43 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 3.60 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1804.71 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 46.64 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 119.41 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 UNIDADE; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 1804.71 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO INSTALAÇÃO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATES Nº 10

108903/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108903/2021
26/08/2021, 22:06
Dcb16

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dcb16

Processo: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b



Processo: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS
CNPJ: 13.812.144/0001-94

Canápolis -BA, 02 de Junho de 2021.

ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Canápolis, localizada à Rua Honorato de Queiroz, nº 58 - Centro, na cidade de Canápolis-BA, inscrita sob o CNPJ 13.812.144/0001-94, vem através deste atestar que os Serviços de Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas na Sede do Município de Canápolis - BA, registrado no CREA/BA através da ART nº BA20190116859, conforme atividades relacionadas no Laudo Técnico, em anexo, emitido pelo Engenheiro Antocelio Ribeiro Teixeira, registrado no CREA-BA nº 42370/D e RNP nº 0507126270, que foram executados pela empresa DTSL Locação e Construções Ltda, com sede na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nº 386-A, Centro, na cidade de São Félix do Coribe-BA, inscrita sob o CNPJ, sob nº 04.060.194/0001-71, Responsabilidade Técnica do Engenheiro, **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**, registrado no CREA-BA sob nº 3000077831BA e o RNP nº 0517975009, conforme Contrato de Prestação de serviços nº 094/2019, de 10/06/2019. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$333.567,11 (Trezentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 10/06/2019 a 14/08/2020.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

REGINALDO DE SOUZA PEREIRA
Prefeito Municipal

Rua Honorato de Queiroz, nº 58 - Centro - CEP: 47.730-000 - Canápolis - BA
Fone: (77) 3687-2112

Santa Maria da Vitória-BA, 27 de maio de 2021.

LAUDO DE ATESTADO DE OBRA ART BA20210533068

Eu, **Antocélio Ribeiro Teixeira**, Engenheiro Civil, registrado no CREA-BA, nº 42370/D, residente e domiciliado na Travessa Osvaldo Cruz, nº 381, Centro, no município de Santa Maria da Vitória-BA, venho através desta atestar que os serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas na Sede do Município de Canápolis – BA, conforme Contrato com o município nº 094/2019, registrado no CREA BA através da ART nº BA20190116859, foram executados dentro das especificações técnicas, pela empresa **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.060.194/0001-71 e inscrita no CREA/BA sob nº 11.500-BA, tendo como Sócio-Diretor e Responsável Técnico o Engenheiro **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**, registrado no CREA/BA sob nº 3000077831-BA e RPN sob nº 0517975009.

Atividades Técnicas Executada:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
1.	IMPLANTAÇÃO		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,63
1.1.0.2.	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
2.	RUA SANTO ANTONIO		
2.1.	DRENAGEM		
2.1.1.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA		
2.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	8,512
2.1.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	21,23
2.1.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	77,16
2.1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 - BOTA FORA	TXKM	234,20
2.1.1.5.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	7,60
2.1.1.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	MAX/M	60,81
2.1.1.7.	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALÓISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR-BA.

Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/08/2021, às 15:30.

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108903/2021, emitida em 12/02/2021.

Certidão nº 108903/2021

30/08/2021, 15:30

Código de Impressão: 0016

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas

Processo: 07988e25 - Doc: 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52b02823-1202/80/92
61-e28e6739a7b

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108903/2021, emitida em 26/08/2021.

Certidão nº 108903/2021
 30/08/2021, 15:30
 Chave de Impressão: Dcb16

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas

2.1.1.8.	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS TD 500	UND	1,00
2.1.1.9.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	76,00
2.1.1.10.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,80
3	RUA EMÍLIO CÂNDIDO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	SUBLEITO		
3.1.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	592,89
3.1.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.521,96
3.1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	2.281,32
3.1.2	SUB-BASE - (h=0,15 m)		
3.1.2.1.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	228,29
3.1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	226,29
3.1.3	PREPARAÇÃO DE BASE - (h=0,2 m)		
3.1.3.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	304,39
3.1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	3.798,81
3.1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	304,39
3.1.4	IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		
3.1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.373,49
3.1.4.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	1.373,49
3.1.4.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.161,85
3.1.5	ACOMPANHAMENTO GEOMÉTRICO E TECNOLÓGICO		
3.1.5.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.521,96
3.2	GUIAS E PASSEIOS		
3.2.1	MEIO-FIO		
3.2.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	494,90
3.2.2	PASSEIO		
3.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	33,80
3.2.2.2.	RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X 1,20)	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 108903/2021, emitida em 30/09/2021, às 15:30.

Certidão nº 108903/2021
 30/09/2021, às 15:30

Chave de Impressão: Dch16

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas

3.2.2.3.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	100,61
3.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.3.1.	SINALIZAÇÃO		
3.3.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	85,56
3.3.1.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
3.3.1.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	-
3.3.2.	LIMPEZA		
3.3.2.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	2.090,57
3.4.	DRENAGEM		
3.4.1.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA		
3.4.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	269,90
3.4.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	57,47
3.4.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	252,13
3.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	791,00
3.4.1.5.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 8R TA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	25,28
3.4.1.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	203,05
3.4.1.7.	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	7,00
3.4.1.8.	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS TD 600	UND	7,00
3.4.1.9.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	176,82
3.4.1.10.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,20
3.4.1.11.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	26,61
3.4.1.12.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	26,61
3.4.1.13.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	14,00
3.4.1.14.	CALHA EM CONCRETO ARMADO COM CALHA EM FERRO FUNDIDO (1,00 X 9,38 x 1,40)	UN	1,00
4.	RUA PROJETADA 01		
4.1.	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 vinculado à Certidão nº 108903/2021, emitida em

4.1.1	SUBLEITO		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	90,41
4.1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	258,30
4.1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	322,35
4.1.2	SUB BASE - (h=0,15 m)		
4.1.2.1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	38,75
4.1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	38,75
4.1.3	PREPARAÇÃO DE BASE - (h=0,2 m)		
4.1.3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	51,68
4.1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	644,72
4.1.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	51,66
4.1.4	IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		
4.1.4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	232,47
4.1.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	232,47
4.1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	873,67
4.1.5	ACOMPANHAMENTO GEOMÉTRICO E TECNOLÓGICO		
4.1.5.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	258,30
4.2	GUIAS E PASSEIOS		
4.2.1	MEIO-FIO		
4.2.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	86,10
4.2.2	PASSEIO		
4.2.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,24
4.2.2.2	RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X 1,20)	UN	2,00
4.2.2.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	19,56
4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.3.1	SINALIZAÇÃO		
4.3.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	17,03
4.3.1.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00

Certidão nº 108903/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas

4.3.1.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00
4.3.2.	LIMPEZA		
4.3.2.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	359,71
5.	RUA PROJETADA 02		#REF!
5.1.	PAVIMENTAÇÃO		
5.1.1.	SUBLEITO		
5.1.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	79,05
5.1.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	225,85
5.1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE TXKM). AF_01/2018	TXKM	281,88
5.1.2.	SUB-BASE (h=0,15m)		
5.1.2.1.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	33,38
5.1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	33,88
5.1.3.	PREPARAÇÃO DE BASE (h=0,2m)		
5.1.3.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	45,17
5.1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	563,72
5.1.3.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	45,17
5.1.4.	IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		
5.1.4.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	198,75
5.1.4.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	198,75
5.1.4.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	746,93
5.1.5.	ACOMPANHAMENTO GEOMÉTRICO E TECNOLÓGICO		
5.1.5.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	225,85
5.2.	GUÍAS E PASSEIOS		
5.2.1.	MEIO-FIO		
5.2.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,34
5.2.2.	PASSEIO		
5.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	6,60
5.2.2.2.	RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X 1,20)	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108903/2021, emitida em 12/02/2021.

Certidão nº 108903/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 9 folhas



Processo: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b

(

5.2.2.3.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	13,65
5.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.3.1.	SINALIZAÇÃO		
5.3.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	16,52
5.3.1.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
5.3.1.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00
5.3.2.	LIMPEZA		
5.3.2.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	332,41
5.4.	DRENAGEM		
5.4.1.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA		
5.4.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	41,22
5.4.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	10,30
5.4.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	37,36
5.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 - BOTA FORA	TXKM	127,93
5.4.1.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,80
5.4.1.6.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3,68
5.4.1.7.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	29,44
5.4.1.8.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,80

Sendo assim, atesto os Dados Técnicos especificados no Atestado emitido pela Contratante da obra.

Antocélio Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 42370/D
BA20210533068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrita no CNPQ nº 108903/2021, emitida em 12/02/2021.

Certidão nº 108903/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas



Processo: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

108905/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**
Registro: **3000077831BA** RNP: **0517975009**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200266617** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/03/2020** Baixada em: **02/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.812.144/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA FAUSTINO DE QUEIROZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CANÁPOLIS** UF: **BA** CEP: **47730000**
Contrato: **070/2018** Celebrado em: **18/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 246.328,52** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO JUAZEIRO / CANABRAVA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **CANÁPOLIS** UF: **BA** CEP: **47730000**
Data de início: **07/11/2019** Conclusão efetiva: **07/04/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.312.144/0001-94**

Atividade Técnica. **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 82.16 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 2534.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1152.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1152.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção de 02(duas)quadras poliesportivas nas localidades de Juazeiro e Canabrava Município de Canápolis-BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108905/2021

28/08/2021, 10:22

Dba7x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/> com a chave: Dba7x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impressão em: 30/08/2021, às 15:28

Processo: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS
CNPJ: 13.812.144/0001-94

Canápolis -BA, 02 de Junho de 2021.

ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Canápolis, localizada à Rua Honorato de Queiroz, nº 58 - Centro, na cidade de Canápolis-BA, inscrita sob o CNPJ 13.812.144/0001-94, vem através deste atestar que os serviços de execução de construção de 02(duas) quadras poliesportivas nas Localidades de Juazeiro e Canabrava no interior do Município de Canápolis - BA, registrado no CREA/BA através da ART nº BA20200266617, conforme atividades relacionadas no Laudo Técnico, em anexo, emitido pelo Engenheiro **Antocello Ribeiro Teixeira**, registrado no CREA-BA nº 42370/D e RNP nº 0507126270, que foram executados pela empresa DTSL Locação e Construções Ltda, com sede na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nº 386-A, Centro, na cidade de São Félix do Coribe-BA, inscrita sob o CNPJ, sob nº 04.060.194/0001-71, Responsabilidade Técnica do Engenheiro, **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**, registrado no CREA-BA sob nº 3000077831BA e o RNP nº 0517975009, conforme Contrato de Prestação de serviços nº 070/2018, de 18/07/2018. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$246.328,52 (Duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 18/07/2018 a 06/05/2021 (conforme ART de complementação nº BA20210508281 do 10º Aditivo de Prazo de Execução).

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS
REGINALDO DE SOUZA PEREIRA
Prefeito Municipal

Rua Honorato de Queiroz, nº 58 - Centro - CEP: 47.730-000 - Canápolis - BA
Fone: (77) 3687-2112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

 **CREA-BA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/08/2021, às 15:28.

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certidão nº 108905/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2021 em 1 folha

Processo: 07988e25 - Doc: 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-1202/80/82
1-e28e6739a7b

Santa Maria da Vitória-BA, 27 de maio de 2021.

LAUDO DE ATESTADO DE OBRA ART BA20210533097

Eu, **Antocélio Ribeiro Teixeira**, Engenheiro Civil, registrado no CREA-BA, nº 42370/D, residente e domiciliado na Travessa Osvaldo Cruz, nº 381, Centro, no município de Santa Maria da Vitória-BA, venho através desta atestar que os serviços de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas nas localidades de Juazeiro e Canabrava no município de Canápolis – BA, conforme Contrato com o município nº 070/2018, registrado no CREA BA através da ART nº BA20200266617, foram executados dentro das especificações técnicas, pela empresa **DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.060.194/0001-71 e inscrita no CREA/BA sob nº 11.500-BA, tendo como Sócio-Diretor e Responsável Técnico o Engenheiro **DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES**, registrado no CREA/BA sob nº 3000077831-BA e RPN sob nº 0517975009.

Atividades Técnicas Executada:

Item	Descrição	Unid	Quant
1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE JUAZEIRO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	M2	576,00
1.1.2.	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20M ALT=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compensado naval exclusive transporte/ carga/descarga	MES	4,00
1.1.3.	Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste de madeira	UN	1,00
1.1.4.	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm	un	1,00
1.1.5.	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	M2	576,00
1.1.6.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	2,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M2	576,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA		
1.3.1.	Concreto FCK = 20MPa, Traço 1:2:7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	M3	46,08
1.3.2.	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M3	46,08
1.3.3.	Aramação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm	KG	1.267,00
1.3.4.	Lona plastica preta, E= 150 micra	M2	576,00
1.3.5.	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	M2	576,00
1.3.6.	Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos	M2	576,00
1.4	ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108905/2021, emitida em 28/08/2021.

Certidão nº 108905/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 108905/2021, emitida em 12/02/80/82

Certidão nº 108905/2021

30/09/2021 15:28

Chave de Impressão: 05a7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 3 folhas

1.4.1.	Escavação manual de valas. AF_03/2016	M3	2,98
1.4.2.	Execução de estruturas de concreto armado convencional, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,47
1.5.	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.5.1.	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BVVG e malha quadrada 5X5cm	M2	400,00
1.6.	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS INSTALADOS		
1.6.1.	Conjunto para quadra de vôlei, com poste em tubo de aço galvanizado 3", H = 255" cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 X 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	UN	1,00
1.6.2.	Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 X 1,20" m, com aro de metal de rede (sem suporte de fixação)	UN	1,00
1.6.3.	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 X 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" Com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintética e redes de polietileno fio 4 mm	UN	1,00
2.	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CANABRAVA		
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1.	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	M2	576,00
2.1.2.	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20M ALT=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compensado naval exclusive transporte/ carga/descarga	MES	4,00
2.1.3.	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste de madeira	UN	1,00
2.1.4.	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm	UN	1,00
2.1.5.	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, com reaproveitamento de 10 vezes.	M2	576,00
2.1.6.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	2,50
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1.	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M2	576,00
2.3.	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA		
2.3.1.	Concreto FCK = 20MPA, Traço 1,2,7,3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016	M3	46,08
2.3.2.	Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	M3	46,08
2.3.3.	Aramação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm	KG	1.267,00
2.3.4.	Lona plástica preta, E= 150 micra	M2	576,00
2.3.5.	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	M2	576,00
2.3.6.	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	M2	576,00
2.4.	ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO		
2.4.1.	Escavação manual de valas. AF_03/2016	M3	2,98
2.4.2.	Execução de estruturas de concreto armado convencional, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,47
2.5.	ESQUADRIAS METÁLICAS		
2.5.1.	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BVVG e malha quadrada 5X5cm	M2	400,00
2.6.	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS INSTALADOS		

2.6.1.	Conjunto para quadra de vôlei, com poste em tubo de aço galvanizado 3", H = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 X 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	UN	1,00
2.6.2.	Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 X 1,20* m, com aro de metal de rede (sem suporte de fixação)	UN	1,00
2.6.3.	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 X 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" Com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintética e redes de polietileno fio 4 mm	UN	1,00

Sendo assim, atesto os Dados Técnicos especificados no Atestado emitido pela Contratante da obra.

Antocéllo Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 42370/D
ART BA20210533097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108905/2021, emitida em 12/02/80/82

Certidão nº 108905/2021

30/08/2021, às 15:28

Chave de Impressão: Dba7X

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 3 folhas

**DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 04.060.194/0001-71

Rod. BA 172 - KM 01 - Nº 40 - Lote 03, Loteamento Dois Irmãos - CEP: 47.640-000

Santa Maria da Vitória-Bahia. Telefone: (77) 9 9938 7123 - 9 9121 7219


E-mail: denilsonlocacao@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL


A empresa DTSL Locação e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.060.194/0001-71, situada à Rod. BA 172 - KM 01 - Nº 40 - Lote 03, Loteamento Dois Irmãos, Município de Santa Maria da Vitória - BA, neste ato representado por seu sócio diretor o Sr. Denilson Carlos de Souza Neves, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador do RG nº 11.325.951-42 SSP/BA e CPF nº 355.253.981-68, residente e domiciliado na Rua Cornélio Lafuente, 430, na Cidade de Santa Maria da Vitória - BA, declara para fins de participação no procedimento licitatório Concorrência Eletrônica nº 05/2024, que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de serviços na função de Engenheiro Mecânico a serem executadas conforme edital Concorrência Eletrônica nº 05/2024.

Nome do Engenheiro Mecânico	CREA
Lucas Aninger de Barros Rocha	CREA-BA nº 0520547616

Santa Maria da Vitória - BA, 30 de agosto de 2024.


DTSL Locação e Construções Ltda.
Denilson Carlos de Souza Neves
Sócio Diretor

Eu, Lucas Aninger de Barros Rocha, brasileiro, maior, casado, Engenheiro Mecânico, portador do CREA-BA nº 0520547616, residente e domiciliado na Rua, Durval Gramacho, nº 215, Malvão, na Cidade de Santa Maria da Vitória - BA, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital do procedimento licitatório Concorrência Eletrônica nº 05/2024 e seus anexos.


Lucas Aninger de Barros Rocha
CPF: 049.463.055-80
CREA BA: 0520547616

**RECONHECIMENTO
DO VERSO**



RECONHECIMENTO DE FIRMAS
RECONHECIMENTO DE FIRMAS

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
ROCHA
DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES, LUCAS ANTONIO DE BARROS
Emol:R\$6,38 Fic:R\$4,53 FEC:R\$1,74 Del:R\$0,17
PGE:R\$0,26 MP:R\$0,13 Total:R\$13,20
Solo(s): 14.14.AB368069-5 14.14.AB368070-9
Em Testemunho () da verdade.
LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Escrevente
SANTA MARIA DA VITORIA - BA 30/08/2024
NÃO É VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO NO DUT

Luiz Henrique Alves Rocha
Escrevente



Handwritten signatures and marks.



DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.060.194/0001-71

Rod. BA 172 - KM 01 - Nº 40 - Lote 03, Loteamento Dois Irmãos - CEP: 47.640-000

Santa Maria da Vitória-Bahia. Telefone: (77) 9 9938 7123 - 9 9121 7219

E-mail: denilsonlocacao@hotmail.com



Processo: 07988e25 - Doc: 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A Licitante DTSL Locação e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.060.194/0001-71, inscrita no CNPJ sob nº 04.060.194/0001-71, situada à Rod. BA 172 – KM 01 – Nº40 - Lote 03, Loteamento Dois Irmãos, Município de Santa Maria da Vitória – BA, por seu representante legal Denilson Carlos de Souza Neves, portador do RG nº. 11325951 42 SSP/BA, e CPF nº 355.253.981-68 abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas as obras/serviços, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.


Santa Maria da Vitória - BA, 30 de agosto de 2024.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
DENILSON CARLOS DE SOUZA NEVES
Assinatura eletrônica e validade jurídica em
<http://www.portal.gov.br/validaDoc.seam>



SERPRO

DTSL Locação e Construções Ltda
CNPJ: 04.060.194/0001-71
Denilson Carlos de Souza Neves
Sócio – Diretor



DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.060.194/0001-71

Rod. BA 172 - KM 01 - Nº 40 - Lote 03, Loteamento Dois Irmãos - CEP: 47.640-000

Santa Maria da Vitória-Bahia. Telefone: (77) 9 9938 7123 - 9 9121 7219

E-mail: denilsonlocacao@hotmail.com



Processo: 07988e25 - Doc. 1541 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:10:34
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52b03823-bc83-4a1f-8e61-ec28e6739a7b

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dy'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'r'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'f'.